



POLITECNICO DI MILANO

AREA TECNICO EDILIZIA

Piazza Leonardo da Vinci, 32 - Milano

TELEFONO: +39 02 2399.1 www.polimi.it

POLO:	Milano - Via La Masa 20	CAMPUS:	Bovisa
EDIFICIO:	Edificio 16A	INDIRIZZO:	Via La Masa 20
STRUTTURA:	Area Tecnico Edilizia		
COD_LAV:	02_2015	CUP:	D41E14000730005

Nuovo Laboratorio ERC CREA Dip. Aerospaziale/Energia
e ampliamento SpLab

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile del procedimento:

arch. Mauro Rizzieri - A.T.E.

Responsabile del progetto:

Geom. Massimiliano Verdicchio - A.T.E.

Progetto Opere Civili:

Geom. Massimiliano Verdicchio - A.T.E.

Progetto Impianti Elettrici:

P.I. Gallina Ettore - A.T.E.

Progetto Cementi Armati:

Ing. Bruno Sala

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

Geom. Cesare Colombo - A.T.E.

Titolo Tavola	Categoria tavola
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	ELABORATI GENERALI

Codice Tavola														Scala		Plottaggio		Formato	
														.		1:1		.	
fase		progressivo			categoria		numero			revisione			Nome file:						
P	E	.	0	0	6	.	E	G	.	0	0	6							.
														Spazio note, timbri e firme:					
Revisione		Data		Revisione		Data		Redatto da:		M.V.									
0	emissione	08/05/15		4				Controllato da:		M.R.									
1	revisione			5				Approvato da:		M.R.									
2				6				Verificato da:		M.R.									
3				7				Validato da:		M.R.									

ID		Nome attività	WBS	Durata	Note	Inizio																			
							Mese 10				Mese 11				Mese 12				Mese 13						
							S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54			
1		CRONOPROGRAMMA FASI LAVORATIVE: EDIFICIO B.16A - (DPR 207/2010 art. 40)	0	0 g		lun 01/12/14																			
2		consegna lavori	0	0 g		mar 01/09/15		◆ 01/09																	
3		verifica e approvazione progetto costruttivo	2	14 g		lun 01/12/14																			
4																									
5																									
6		CANTIERIZZAZIONE	0	0 g		mar 01/09/15		◆ 01/09																	
7		allestimento cantiere e organizzazione della viabilità interna ed esterna	1	3 g		mar 01/09/15																			
8		delimitazione e perimetrazione dell'area di cantiere all'interno e all'esterno dell'edificio	2	1 g		ven 04/09/15																			
9		posizionamento quadro di cantiere, collegamento alla rete e messa a terra, spostamento macchine distrubutrici bevande	1	1 g		lun 07/09/15																			
10																									
11		OPERE CIVILI	0	0 g		lun 07/09/15																			
12		Lavori di demolizione murature di facciata		3 g		lun 07/09/15																			
13		lavori di scavo		7 g		gio 10/09/15																			
14		Lavori di realizzazione fondazioni, con cassature, armaturee e getto: FONDAZIONI	2	5 g		gio 17/09/15																			
15		Lavori di realizzazione fondazioni, con cassature, armaturee e getto: PILASTRI	5	5 g		mar 22/09/15																			
16		Lavori di realizzazione fondazioni, con cassature, armaturee e getto: SOLAIO	1	8 g		dom 27/09/15																			
17		periodo di maturazione C.A.	0	14 g		lun 05/10/15																			
18		demolizioni interne: tra fondazioni e pilastri	1	7 g		mar 22/09/15																			
19		demolizioni interne ulteriori: più spostamento bombolario	6	7 g		mar 29/09/15																			
20		lavori di realizzazione traccie e passaggi per l'impianto idrico	6	7 g		mar 06/10/15																			
21		realizzazione di nuovi massetti	2	7 g		mar 13/10/15																			
22		lavori di realizzazione di murature e tavolati in cartongesso	1	7 g		lun 19/10/15																			
23		realizzazione di pavimenti e rivestimenti	6	7 g		lun 26/10/15																			
24		lavori di realizzazione delle lattonerie	3	15 g		lun 19/10/15																			
25		installazione di nuovo carroponte	1	5 g		lun 26/10/15																			
26		lavori di verniciature e tinteggiature	14	10 g		lun 02/11/15																			
27		lavori di sistemazione e completamento della pavimentazione esterna in autobloccanti	24	5 g		lun 02/11/15																			
28		lavori di realizzazione di impianti elettrici e speciali	2	25 g		lun 02/11/15																			
29		lavori di realizzazione controsoffitti e finiture	1	7 g		lun 16/11/15																			
30		lavori di completamento e ritocchi	1	7 g		lun 23/11/15																			
31		verifica conformità dei lavori eseguiti	1	1 g		sab 28/11/15																			
32																									
33		giorni per le condizioni climatiche sfavorevoli (ingremento ai 90 GG +10%) - rif. DPR 207/2010 art. 40		10 g		lun 30/11/15																			
34		fine lavori durata contrattuale	0	0 g		mer 09/12/15																			
35		DURATA CONTRATTUALE DEI LAVORI		100 g		mar 01/09/15																			

Progetto: diagramma PSC ProgetNOT
Data: gio 28/05/15

Attività

Divisione

Cardine

.....

◆

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

◆

◆

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Avanzamento

Scadenza

]

↓