

CRONOPROGRAMMA																																									
		Committente:		Politecnico di Milano																																					
		Lavoro:		Sostituzione gruppo frigo - Edificio 32.1 e 32.3																																					
LAVORAZIONI	n. giorni	1° sett.				2° sett.				3° sett.				4° sett.				5° sett.				6° sett.				7° sett.				8° sett.				9° sett.				10° sett.			
		gg.mm.aa	gg.mm.aa	gg.mm.aa	gg.mm.aa	gg.mm.aa	gg.mm.aa	gg.mm.aa	gg.mm.aa	gg.mm.aa	gg.mm.aa	gg.mm.aa	gg.mm.aa	gg.mm.aa	gg.mm.aa	gg.mm.aa	gg.mm.aa	gg.mm.aa	gg.mm.aa	gg.mm.aa	gg.mm.aa	gg.mm.aa	gg.mm.aa	gg.mm.aa	gg.mm.aa	gg.mm.aa	gg.mm.aa	gg.mm.aa	gg.mm.aa	gg.mm.aa	gg.mm.aa	gg.mm.aa	gg.mm.aa	gg.mm.aa	gg.mm.aa	gg.mm.aa					
Fornitura nuova macchina																																									
Produzione nuova macchina	56																																								
	56																																								
Allestimento Cantiere																																									
Allestimento Cantiere	1																																								
	1																																								
Demolizioni e rimozioni																																									
Scollegamento elettrico	4																																								
	4																																								
Scollegamento idraulico	4																																								
	4																																								
Rimozione Frigo	2																																								
	2																																								
Impianti meccanici ed elettici																																									
Inserimento nuovo frigo	1																																								
	1																																								
Impianto idraulico	11																																								
	8																																								
Collegamenti elettrici	6																																								
	4																																								
Regolazione e supervisione	3																																								
	2																																								
Verifiche funzionali e collaudi	4																																								
	2																																								
Opere finali																																									
Pulizie finali	2																																								
	2																																								
Smobilizzo Cantiere	3																																								
	2																																								
in rosso sabato, domenica, in blu festività																																									

Cantiere 32.1

Cantiere 32.3